

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA INWESTYCJI W 2012 ROKU

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin przetargu	Termin zakończenia	Nakłady planowane na rok 2012	z tego:		Wydatki na dzień 31.12.2012r.	Część opisowa - uwagi
					środków własnych	innych		
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ								
DZIAŁ 600								
1	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60016 § 6050	3/16.05.12r.	3/21.09.12r.	1 402 078,50 w tym: 1 352 078,50	820 000,00 w tym: 770 000,00	1 370 319,21 w tym: 1 346 154,31		<p>I. Realizacja robót:</p> <p>1/ dzielnica Dolna Wieś - etap robót Andrzej Eliasz - Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniającego Ulic i Chodników z Grodkowa przygotował teren pod dalszą realizację zadania.</p> <p>2/ ul. Karpacka W dniu 13.08.12r. spisany został protokół odbioru uszczelnienia istniejącej sieci kanalizacyjnej - wykonanie robót naprawczych od Adama Wojciechowskiego - TECH - KAN Bezwykopowe Renowacje Kanalizacji z miejscowości Gac.</p> <p>3/ ul. Piotra Skarpi Protokół odbioru drogi długości 159m o powierzchni 568m² z kostki betonowej, chodników i opasek o powierzchni 186m², 5 szt. słupów oświetleniowych od wykonawcy robót Andrzeja Eliasza - Brukarstwo oraz Budowa Urządzeń Odwadniającego Ulic i Chodników z Grodkowa spisany został w dniu 08.10.2012r. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Śladnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. Nadzór archeologiczny pełnił Muzeum z Nysy.</p> <p>4/ dzielnica Górna Wieś (ul. Grudzińskiego) Wykonawca drogi o powierzchni 2360,9m², długości 401m i chodników o powierzchni 1828,35m², długości 802m z kostki betonowej oraz 560,35m kanalizacji deszczowej był Paweł Bis - BUDBIS z Konradowej. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 07.12.12r. Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Śladnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy.</p> <p>W uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ujęto środki finansowe w wysokości 14 000,00 zł na podział działek położonych przy ul. Zawiszy Czarnego.</p> <p>II. Dokumentacje projektowe</p> <p>1/ budowa chodnika na osiedlu przy ul. Zwycięstwa + roboty Dokumentacje opracował Zbigniewa Reguła - STUDIO Z z Nysy. Wykonawcą chodnika z kostki betonowej o powierzchni 146,60m² był Tadeusz Sakowicz - Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane SAMI SWOI z Nysy. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 07.12.12r.</p> <p>2/ ul. Moreinka Dokumentacja w opracowaniu do dnia 30.04.13r. przez Arkadiusza Dróżdża - TENSOR - Centrum Inżynierii Lądowej z Wrocławia. Środki finansowe w wysokości 23 124,00 zł ujęte zostały w uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.</p> <p>III. Odszkodowania</p> <p>Wypłacono odszkodowania w związku z budową w 2011r. dróg w dzielnicy Górna Wieś.</p> <p>Wykupny gruntów Wykupiono sześć działek.</p>
	rozdział 60016 § 6060			50 000,00	50 000,00	24 164,90		
2	Budowa dróg w mieście w tym: rozdział 60017 § 6050	4/10.07.12r.	4/14.12.12r.	1 470 150,00 w tym: 1 310 150,00	822 150,00 w tym: 662 150,00	1 443 533,06 w tym: 1 283 917,53		<p>I. Realizacja robót:</p> <p>1/ odcinki ul. Kukulczej, Jastrzębiej, Orlej Zakład Instalacji Wodnej, Kanali, Gazowej i Elektrycznej z Radzikowic - Krystyna Podpora i Krzysztof Podpora zamontował studnie na istniejącej kanalizacji deszczowej, jako 1 etap robót. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 18.05.12r.</p> <p>2/ drogi do oczyszczalni ścieków W ramach etapu robót wybudowano studnie rewizyjna. Wykonawcą robót był Henryk Pleśniak - POL - BUD z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 06.09.12r.</p> <p>3/ ul. 22 stycznia - dokumentacja projektowa + realizacja Dokumentacja projektowa opracowana została przez Pawła Opałkę - PLANBUD z Nysy. Z uwagi na niemożność realizacji robót przez firmę Anny Stryczek - Janickiej - Zakład Budownictwa Ogólnego DROBUD z Opola, Gmina Nysa rozwiązała umowę.</p> <p>4/ skarpa ul. Otmuchowska Dokumentację zamienną kanalizacji deszczowej opracował Bronisław Waluga - Projektowanie Konstrukcyjno - Inżynieryjne z Rudy Śląskiej. Wykonawcą I etapu robót był Zakład Instalacji Wodnej, Kanalizacyjnej, Gazowej i Elektrycznej z Radzikowic - Krystyna Podpora i Krzysztof Podpora. W ul. Baleszpanowej z kostki betonowej wykonano drogę długości 306,5m oraz 788,60m kanalizacji deszczowej. Łączna powierzchnia jezdni, parkingów, wjazdów i dojeżdżalni na posesję wynosi 2 277m². Nadzór inwestorski sprawował Mariusz Śladnik - Usługi Inwestycyjne w Budownictwie z Nysy. Protokół odbioru spisany został w dniu 24.12.12r.</p> <p>5/ bozma ul. Mickiewicza Dokumentację projektową opracował Paweł Opałka - PLANBUD z Nysy. Wykonawcą drogi o nawierzchni z kostki betonowej 415m², długości 70m była firma Dariusza Koniara - ADAKON z Nysy. Protokół odbioru robót spisany został w dniu 28.09.12r. Nadzór inwestorski pełniła spółka cywilna - Stanisław Kurmatowski i Joanna Kurmatowska - KURNATOWSKI z Nysy.</p> <p>II. Dokumentacje projektowe</p> <p>1/ ul. Raclawicka wraz z włączeniem do ul. Asnyka Dokumentację projektową kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb montażu opracował Mirosław Bartocha - PROJEKT z Nysy.</p> <p>2/ budowa chodnika przy budynku OPS w Nysie Opracowana przez Alinę Banach - Pracownia Projektowa z Nysy.</p> <p>Wykupny gruntów Wykupiono trzy działki przy ul. Orzeszkowej; nr 17/5, 17/7, 17/9.</p>
	rozdział 60017 § 6060			160 000,00	160 000,00	159 615,73		